2024年9月　月間工程表

オリエンタル白石・富士ピー・エス・ピーエス・コンストラクション・川田建設共同企業体

項　　目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
計画、準備		■	■	■	■	■			■	■	■	■	■				■	■	■	■				■	■	■	■			■
建築工事																														
屋内養生場																														
内部作業架台足場工事		■	■	■	■	■			■	■	■	■	■																	
設備工事																	■	■	■	■										
モールド場																														
モールド軌条工事		■	■	■	■	■			■	■	■	■	■				■													
内部作業架台足場工事																		■	■	■				■	■	■	■			■
鉄筋加工組立場																														
モールド軌条工事						■			■	■	■	■	■				■													
内部作業架台足場工事																		■	■	■				■	■	■	■			■
北側ヤード																														
門型ｸﾚｰﾝ軌条工事(西側)		■	■	■	■	■			■	■	■	■	■				■	■	■	■				■	■	■	■			■
外構排水工事		■	■	■	■	■																								
舗装工事									■	■	■	■	■																	
電気工事（構内配線）																														
鉄筋加工組立場		■	■	■	■	■																								
モールド場									■	■	■	■	■				■	■	■	■										
屋内養生場																								■	■	■	■			■
備　　考																														